



**SAN PEDRO QUIATONI,
TLACOLULA, OAXACA.
PERIODO: 2017-2019.**

**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SAN PEDRO QUIATONI, TLACOLULA; OAXACA.**

"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS"
"SOÑANDO Y CONSTRUYENDO UN MEJOR QUIATONI"



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

EN LA LOCALIDAD DE **SAN PABLO LACHIRIEGA**, MUNICIPIO DE **SAN PEDRO QUIATONI**, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS **09:30 HORAS DEL DÍA 20 DE MAYO DE 2017**, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS RESPONSABLES DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA, LOS REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO QUIATONI, **LOS C.C. RUBÉN LÓPEZ ÁNGELES EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, CONSTANTINO SÁNCHEZ LÓPEZ, SINDICO MUNICIPAL, FABIÁN RUBÉN ÁNGELES GARCÍA, REGIDOR DE HACIENDA, ROLANDO SANTIAGO LÓPEZ, TESORERO MUNICIPAL**, QUIENES LLEVARAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA; "**PAVIMENTACIÓN DE AV. PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRÁULICO**", UBICADO EN LA LOCALIDAD DE **SAN PABLO LACHIRIEGA**, MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI, TLACOLULA, OAXACA.



UBICACIÓN	CLAVE	NOMBRE
ESTADO:	020	OAXACA
REGIÓN:	08	VALLES CENTRALES
DISTRITO:	020	TLACOLULA
MUNICIPIO:	325	SAN PEDRO QUIATONI
LOCALIDAD:	0038	SAN PABLO LACHIRIEGA

DATOS GENERALES

AUTORIZACIÓN MUNICIPAL: MSPQ/FAISMDF/325/038/009/2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: R.33 F.III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.


MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	INVITACIÓN A CUANTO MENOS TRES CONTRATISTAS
FECHA DE INICIO:	02 DE MAYO DE 2016.
FECHA DE TERMINO:	20 DE MAYO DE 2017.
METAS ALCANZADAS:	1 PROYECTO
BENEFICIARIOS:	614 PERSONAS

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: SE REALIZARA LA CONSTRUCCIÓN DE "PAVIMENTACIÓN DE AV. PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRÁULICO" EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO LACHIRIEGA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI, LA CUAL CONSTA EN LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE DIFUSIÓN DE OBRA, DE 1.85 M DE ANCHO POR 1.50 M. DE ALTO, ELABORADO CON LAMINA CALIBRE #16, PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" PARA EL MARCO, REFORZADO CON ANGULO DE 1 1/4X1/8, TUBO PTR DE 3X3 PARA SOPORTE Y ROTULACIÓN CON DATOS DE LA OBRA; UNA LONGITUD DE 1000 ML Y CON UN ANCHO DE 5.00 M, DONDE EL ANCHO SE DIVIDE DE LA SIGUIENTE MANERA: 3.40 M PARA EL ARROYO VEHICULAR EN UN SOLO SENTIDO CON UN ESPESOR DE 15 CM. CON UN ANDADOR PEATONAL DE 1.20 M. LA GUARNICIÓN DE 0.40 POR AMBOS EXTREMOS. ADOPTADO PARA LA CALLE DE LA LOCALIDAD, EN LOS CUALES SE COLOCARA UN PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR CON UN F'C=250 kg/cm2 CON UN TOTAL DE 4862.40 M2 EL COLADO SERA DE 2.30X2.00 M. ESTA COLADO SOBRE UNA BASE CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PRUEBA PROCTOR DE 20 CM DE ESPESOR. EN GUARNICIONES SERA DE 20X15X40 CMS CON UN F'C=20 KG/CM2 CON UN TOTAL DE 1971.56 ML.



ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
Ramo 33, Fondo III	\$839,001.00	\$839,001.00	
Ramo 20.- Desarrollo Social	\$839,001.00	\$839,001.00	
Fondo Regional (FONREGION)	\$839,001.00	\$839,001.00	
Club Migrante	\$839,001.00	\$839,001.00	
TOTAL	\$ 3,356,004.00	\$ 3,356,004.00	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN PEDRO QUIATONI, TLACOLULA; OAXACA.
PRESIQUIATONI2017@GMAIL.COM | C.P. 70486 | TEL: 9955029092





**SAN PEDRO QUIATONI,
TLACOLULA, OAXACA.
PERIODO: 2017-2019.**

**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SAN PEDRO QUIATONI, TLACOLULA; OAXACA.**

"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS"
"SOÑANDO Y CONSTRUYENDO UN MEJOR QUIATONI"



MEDIANTE EL ACTA CIRCUNSTANCIAL DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2016, SE ACORDÓ EN SUSPENDER TEMPORALMENTE LA OBRA POR LO QUE NO SE CONTABA CON LOS RECURSOS ASIGNADOS A DICHO PROYECTO, REANUDANDO EN CUANTO SE TUVIERA LOS RECURSOS, QUE FUE EN EL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, TENIENDO UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 14 DE MARZO AL 20 DE MAYO DE 2017.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:

ENTREGAN LA OBRA

Responsable de su Ejecución

(Datos de la Persona Física o Moral, Responsable de su Ejecución)

Nombre:

ING. JUVENCIO DOMÍNGUEZ CRUZ

Cargo:

PERSONA FÍSICA

Firma y Sello

[Handwritten signature]

RECIBEN LA OBRA

R.F.C. DOCJ811215TNS
 AV. LE GENOVA No. 217
 COL. ROMA SANTA LUCIA
 ATENTAMENTE EL CAMINO, OAXACA
 "SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN"
 "EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"

C. RUBEN LOPEZ ANGELES

PRESIDENTE MUNICIPAL
 Mpio. San Pedro
 Quiatoni,
 Dtto. Tlacolula, Oax.
 2017-2019

C. FABIAN RUBEN ANGELES GARCIA

REGIDOR DE HACIENDA
 Mpio. San Pedro
 Quiatoni,
 Dtto. Tlacolula, Oax.
 2017-2019

C. CONSTANTINO SANCHEZ LOPEZI

SINDICO MUNICIPAL
 Mpio. San Pedro
 Quiatoni,
 Dtto. Tlacolula, Oax.
 2017-2019

C. ROLANDO SANTIAGO LOPEZ

TESORERERÍA MUNICIPAL
 Mpio. San Pedro
 Quiatoni,
 Dtto. Tlacolula, Oax.
 2017-2019