



SAN PEDRO QUIATONI,
TLACOLULA, OAXACA.
PERIODO: 2017-2019.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN PEDRO QUIATONI, TLACOLULA; OAXACA.

*2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS*
"SOÑANDO Y CONSTRUYENDO UN MEJOR QUIATONI"



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EN LA LOCALIDAD DE RIO LACHIRIEGA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI; DISTRITO DE TLACOLULA, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 8:00 HRS. DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS CC. RUBEN LOPEZ ANGELES, CONSTANTINO SANCHEZ LOPEZ, FABIAN RUBEN ANGELES GARCIA, SERGIO SANTIAGO RUIZ Y ROLANDO SANTIAGO LOPEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO MUNICIPAL, REGIDOR DE HACIENDA, REGIDOR DE OBRAS Y TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI, TLACOLULA, OAXACA Y POR OTRA PARTE EL C. ING. MIGUEL ANGEL CORTES GONZALEZ, ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA GIFRI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN RIO LACHIRIEGA.

UBICACIÓN:

ESTADO: 020 OAXACA
REGION: 008 VALLES CENTRALES
MICROREGION:
DISTRITO: 020 TLACOLULA
MUNICIPIO: 325 SAN PEDRO QUIATONI
LOCALIDAD: 034 RIO LACHIRIEGA

DATOS GENERALES:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. (FAISMCM).
RUBRO: ELECTRIFICACION
OFICIO DE AUTORIZACION: MSPQ/FAISMCM/325/034/A-020/2017
OFICIO DE NOTIFICACION: MSPQ/FAISMCM/325/034/A-020/2017 CUENTA: 821000205613402092211

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

01 POSTE DE CONCRETO REFORZADO 13-600, 78 POSTES DE CONCRETO REFORZADO 12-750, 10 POSTES DE CONCRETO REFORZADO 09-400, 05 TRANSFORMADORES DE 10 KVA TDA2, 07 TRANSFORMADORES DE 15 KVA TDA2, 02 TRANSFORMADORES DE 25 KVA TDA2.

PROGRAMA: INVERSION PUBLICA SUBPROGRAMA: OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICOS
MODALIDAD DE EJECUCION: INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 01 DE NOVIEMBRE DE 2017 FECHA PROG. DE TERMINO: 30 DE DICIEMBRE DE 2017
FECHA DE INICIO REAL: 01 DE NOVIEMBRE DE 2017 FECHA DE CONCLUSIÓN: 30 DE DICIEMBRE DE 2017
METAS ALCANZADAS: 79.00 POSTES BENEFICIARIOS: 84.00 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$4,135,550.00	\$4,135,550.00	\$0.00
RAMO 33 FONDO IV	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RAMO 28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BENEFICIARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL	\$4,135,550.00	\$4,135,550.00	\$0.00

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTIÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

LA OBRA SE EJECUTIÓ EN TIEMPO PROGRAMADO SIN CONTRATIEMPOS.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 8:45 HRS. DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

GIFRI CONSTRUCCIONES
S.A DE CV

OBRA ELECTROMECANICA Y CIVIL

R.F.C. GCOSTC 1720Q1

JOSÉ PÉREZ BALDERRAMA, D.F. MAGISTERIAL JUCHITAN, OAX.

TEL. 01(971)71 120 19

4046X 12 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

TEL. 01(971)71 120 19

REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES
Mpio. San Pedro Quiatoni,
Dito. Tlacolula, Oax.
2017-2019

REGIDOR DE OBRAS MUNICIPALES
Mpio. San Pedro Quiatoni,
Dito. Tlacolula, Oax.
2017-2019

REGIDOR DE HACIENDA
Mpio. San Pedro Quiatoni,
Dito. Tlacolula, Oax.
2017-2019



SAN PEDRO QUIATONI,
TLACOLULA, OAXACA.
PERIODO: 2017-2019.

**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN PEDRO QUIATONI, TLACOLULA; OAXACA.**

"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS"
"SOÑANDO Y CONSTRUYENDO UN MEJOR QUIATONI"



ENTREGA:

**GIFRI CONSTRUCCIONES
SA DE CV**



OBRA ELECTROMECANICA Y CIVIL

E.C. 600070917401

C. ING. MIGUEL ANGEL GORTES GONZALEZ

ADMINISTRADOR UNICO

GIFRI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

RECIBEN:

H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI

**C. RUBEN LOPEZ ANGELES
PRESIDENTE MUNICIPAL**

2017-2019

**C. CONSTANTINO SANCHEZ LOPEZ
SINDICO MUNICIPAL**

**C. FABIAN RUBEN ANGELES GARCIA
REGIDOR DE HACIENDA**

**C. SERGIO SANTIAGO RUIZ
REGIDOR DE OBRAS**

**C. ROLANDO SANTIAGO LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL**



SAN PEDRO QUIATONI,
TLACOLULA, OAXACA.
PERIODO: 2017-2019.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN PEDRO QUIATONI, TLACOLULA; OAXACA.

"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS"
"SOÑANDO Y CONSTRUYENDO UN MEJOR QUIATONI"



ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRA

EN LA LOCALIDAD DE RIO LACHIRIEGA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI, DISTRITO DE TLACOLULA, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 9:00 HRS. DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS CC. RUBEN LOPEZ ANGELES, CONSTANTINO SANCHEZ LOPEZ, FABIAN RUBEN ANGELES GARCIA, SERGIO SANTIAGO RUIZ Y ROLANDO SANTIAGO LOPEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL, REGIDOR DE HACIENDA, REGIDOR DE OBRAS Y TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI, TLACOLULA, OAXACA Y POR OTRA PARTE EL COMITÉ DE LA OBRA LOS CC. BENITO LOPEZ HERNANDEZ, JOSE REYES ANGELES Y BENITO LOPEZ SANTIAGO. LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN RIO LACHIRIEGA.

UBICACIÓN:

ESTADO: 020 OAXACA
REGION: 008 VALLES CENTRALES
MICROREGION:
DISTRITO: 020 TLACOLULA
MUNICIPIO: 325 SAN PEDRO QUIATONI
LOCALIDAD: 034 RIO LACHIRIEGA

DATOS GENERALES:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. (FAISMCM).
RUBRO: ELECTRIFICACION
OFICIO DE AUTORIZACION: MSPQ/FAISMCM/325/034/A-020/2017
OFICIO DE NOTIFICACION: MSPQ/FAISMCM/325/034/A-020/2017 CUENTA: 821000205613402092211

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

01 POSTE DE CONCRETO REFORZADO 13-600, 78 POSTES DE CONCRETO REFORZADO 12-750, 10 POSTES DE CONCRETO REFORZADO 09-400, 05 TRANSFORMADORES DE 10 KVA TDA2, 07 TRANSFORMADORES DE 15 KVA TDA2, 02 TRANSFORMADORES DE 25 KVA TDA2.

PROGRAMA: INVERSION PUBLICA SUBPROGRAMA: OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICOS
MODALIDAD DE EJECUCION: INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 01 DE NOVIEMBRE DE 2017 FECHA PROG. DE TERMINO: 30 DE DICIEMBRE DE 2017
FECHA DE INICIO REAL: 01 DE NOVIEMBRE DE 2017 FECHA DE CONCLUSION: 30 DE DICIEMBRE DE 2017
METAS ALCANZADAS: 79.00 POSTES BENEFICIARIOS: 84.00 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$4, 135,550.00	\$4, 135,550.00	\$0.00
RAMO 33 FONDO IV	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RAMO 28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BENEFICIARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL	\$4, 135,550.00	\$4, 135,550.00	\$0.00

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTIÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

LA OBRA SE EJECUTIÓ EN TIEMPO PROGRAMADO SIN CONTRATIEMPOS.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 9:45 HRS. DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN PEDRO QUIATONI, TLACOLULA; OAXACA.
PRESIQUIATONI2017@GMAIL.COM | C.P. 70486 | TEL: 9955223092

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

**OBRA
MUNICIPALES**
Mpio. San Pedro
Quiatoni,
Dpto. Tlacolula, Oax.
2017-2019

[Handwritten signature]

**REGIDOR DE
OBRAS**
Mpio. San Pedro
Quiatoni,
Dpto. Tlacolula, Oax.
2017-2019



SAN PEDRO QUIATONI,
TLACOLULA, OAXACA.
PERIODO: 2017-2019.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN PEDRO QUIATONI, TLACOLULA; OAXACA.

"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS"
"SOÑANDO Y CONSTRUYENDO UN MEJOR QUIATONI"



ENTREGAN:

H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI



REGIDURIA DE
OBRAS
MUNICIPALES
Mpio. San Pedro
Quiatoni,
Dpto. Tlaxcolula, Oax.
2017-2019

C. SERGIO SANTIAGO RUIZ
REGIDOR DE OBRAS

[Handwritten signature]

C. RUBEN LOPEZ ANGELES
PRESIDENTE MUNICIPAL

Mpio. Tlaxcolula, Oax.
2017-2019



SINDICATURA
MUNICIPAL
San Pedro
Quiatoni,
Dpto. Tlaxcolula, Oax.
2017-2019

C. CONSTANTINO SÁNCHEZ LÓPEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

[Handwritten signature]

C. FABIAN RUBEN ANGELES GARCIA
REGIDOR DE HACIENDA

Mpio. San Pedro
Quiatoni,
Dpto. Tlaxcolula, Oax.
2017-2019

[Handwritten signature]

C. ROLANDO SANTIAGO LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
MUNICIPAL
Mpio. San Pedro
Quiatoni,
Dpto. Tlaxcolula, Oax.
2017-2019

RECIBEN:

COMITÉ DE OBRA

[Handwritten signature]

C. BENITO LOPEZ HERNANDEZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA



C. JOSE REYES ANGELES
SECRETARIO DE COMITÉ DE OBRA

[Handwritten signature]

C. BENITO LOPEZ SANTIAGO
TESORERO DE COMITÉ DE OBRA