



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 SAN PEDRO QUIATONI, TLACOLULA, OAXACA.
 "2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA CONSTITUCION POLITICA DE
 LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS"
 "SONANDO Y CONSTRUYENDO UN MEJOR QUIATONI"



PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 Mpio. San Pedro
 Quiatoni,
 Dto. Tlacolula, Oax.
 2017-2019

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EN LA LOCALIDAD DE EL ROMADITO; MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI; DISTRITO DE TLACOLULA, DEL ESTADO DE OAXACA SIENDO LAS 16:00 HRS. DEL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA LOS CC. RUBÉN LÓPEZ ÁNGELES, CONSTANTINO SÁNCHEZ LÓPEZ, FABIÁN RUBÉN ÁNGELES GARCÍA, SERGIO SANTIAGO RUIZ Y ROLANDO SANTIAGO LÓPEZ; PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO MUNICIPAL, REGIDOR DE HACIENDA, REGIDOR DE OBRAS Y TESORERO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE INTEGRANTES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI Y POR LA OTRA PARTE EL CONSTRATISTA EL C. GREGORIO JAIME LÓPEZ CANSECO, CONSTRUCCIONES ESPECIALES GANEISHI S.A. DE C.V ; LLEVAN A CABO EL ACTO DE **ENTREGA - RECEPCIÓN** DE LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE LINDA VISTA.**

UBICACIÓN :

ESTADO :	020	OAXACA
REGIÓN.	08	VALLES CENTRALES
DISTRITO :	20	TLACOLULA
MUNICIPIO :	325	SAN PEDRO QUIATONI
LOCALIDAD :	037	EL ROMADITO

SINDICATURA MUNICIPAL
 Mpio. San Pedro Quiatoni,
 Dto. Tlacolula, Oax.
 2017-2019

GANEISHI
 CONSTRUCCIONES ESPECIALES GANEISHI S.A. DE C.V.
 PRIVADA LEONA VICARIO 118
 COL. INDEPENDENCIA B 71222
 SANTA CRUZ XOXOCOTLAN OAXACA

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO 33 FONDO III	FONDO DE APORTACIONES PARA DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MEXICO.
FINALIDAD:	2 DESARROLLO SOCIAL	
FUNCIÓN:	2.2.1 URBANIZACIÓN	
SUBFUNCIÓN:	2.2.1.1 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO	
OFICIO DE AUTORIZACIÓN:		
OFICIO DE NOTIFICACIÓN:	MSPQ/FAISMCM/325/042/007/2017	

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: LA OBRA CONSISTE EN LO SIGUIENTE:(PRELIMINARES:Trazo y nivelación con equipo topográfico estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel. CIMENTACION: Excavación a cielo abierto a máquina en material tipo II-A, de -2.01 a -4.00 m, Base de concreto de 0.40 m. de espesor, con f'c= 250 kg/cm2 para desplante de zapata y formación de dentellon, Zapata corrida de espesor de 0.60 m armada con var. de # 5 @ 15 cm (transversales) y var. # 5 @ 10 cm,(longitudinales), con f'c=250 kg/cm2 , ESTRUCTURA: Muro de concreto reforzado con var. # 5 @ 15 cm y var. # 3 @ 15 cm , concreto hecho en obra con f'c=250 kg/cm2, Relleno con material producto de la excavación, adicionando agua compactado con equipo en capas de 20 cm, Filtro de grava de 20 cm de espesor, Tubo de pvc hidráulico ranurado de 100 mm de diametro, Y Limpieza fina de la obra para entrega.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	POR CONTRATO	FECHA PROG. DE TERMINO:	27 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FECHA PROGRAMADA DE INICIO:	31 DE MAYO DE 2017	FECHA DE CONCLUSIÓN:	27 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FECHA DE INICIO REAL:	31 DE MAYO DE 2017	BENEFICIARIOS:	40 HABITANTES
METAS ALCANZADAS:	1 OBRA		

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$464,105.98	\$464,105.98	\$0.00
RAMO 33 FONDO IV	\$78,138.17	\$78,138.17	\$0.00
RAMO 28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BENEFICIARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL	\$542,244.15	\$542,244.15	\$0.00

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES
 Mpio. San Pedro Quiatoni,
 Dto. Tlacolula, Oax.
 2017-2019

TESORO MUNICIPAL
 Mpio. San Pedro Quiatoni,
 Dto. Tlacolula, Oax.
 2017-2019