



DC-2

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**

EN LA LOCALIDAD DE EL ROMADITO; MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI; DISTRITO DE TLACOLULA, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 17:30 HRS. DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA LOS CC. RUBÉN LÓPEZ ÁNGELES, CONSTANTINO SÁNCHEZ LÓPEZ, FABIÁN RUBÉN ÁNGELES GARCÍA, SERGIO SANTIAGO RUIZ Y ROLANDO SANTIAGO LÓPEZ; PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO MUNICIPAL, REGIDOR DE HACIENDA, REGIDOR DE OBRAS Y TESORERO MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE INTEGRANTES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI Y POR LA OTRA PARTE EL COMITÉ DE OBRAS; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE LINDA VISTA.

**UBICACIÓN :**

ESTADO :	020	OAXACA
REGIÓN :	08	VALLES CENTRALES
DISTRITO :	20	TLACOLULA
MUNICIPIO :	325	SAN PEDRO QUIATONI
LOCALIDAD :	037	EL ROMADITO

**DATOS GENERALES**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO 33 FONDO III	FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OBRAS SOCIALES
FINALIDAD:	2 DESARROLLO SOCIAL	
FUNCIÓN:	2.2.1 URBANIZACIÓN	
SUBFUNCIÓN:	2.2.1.1 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO	
OFICIO DE AUTORIZACIÓN:		
OFICIO DE NOTIFICACIÓN:	MSPQ/FAISMCM/325/042/007/2017	

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:**

LA OBRA CONSISTE EN LO SIGUIENTE:(PRELIMINARES:Trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel. CIMENTACION: Excavación a cielo abierto a máquina en material tipo II-A, de -2.01 a -4.00 m, Base de concreto de 0.40 m. de espesor, con f'c= 250 kg/cm2 para desplante de zapata y formación de dentellón, Zapata corrida de espesor de 0.60 m armada con var. de # 5 @ 15 cm (transversales) y var. # 5 @ 10 cm,(longitudinales), con f'c=250 kg/cm2 . ESTRUCTURA: Muro de concreto reforzado con var. # 5 @ 15 cm y var. # 3 @ 15 cm , concreto hecho en obra con f'c=250 kg/cm2, Relleno con material producto de la excavación, adicionando agua compactado con equipo en capas de 20 cm, Filtro de grava de 20 cms de espesor, Tubo de pvc hidráulico ranurado de 100 mm de diametro, Y Limpieza fina de la obra para entrega.

**MODALIDAD DE EJECUCIÓN:**

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	POR CONTRATO	
FECHA PROGRAMADA DE INICIO:	31 DE MAYO DE 2017	FECHA PROG. DE TERMINO: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FECHA DE INICIO REAL:	31 DE MAYO DE 2017	FECHA DE CONCLUSIÓN: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017
METAS ALCANZADAS:	1 OBRA	BENEFICIARIOS: 40 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$464,105.98	\$464,105.98	\$0.00
RAMO 33 FONDO IV	\$78,138.17	\$78,138.17	\$0.00
RAMO 28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BENEFICIARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$542,244.15</b>	<b>\$542,244.15</b>	<b>\$0.00</b>

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:  
**LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO PROGRAMADO SIN CONTRATIEMPOS.**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 19:30 HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

*[Handwritten signature]*  
 SINDICATURA MUNICIPAL  
 Mpio. San Pedro Quiatoni,  
 Dto. Tlacolula, Oax.  
 2017-2019

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 Mpio. San Pedro Quiatoni,  
 Dto. Tlacolula, Oax.  
 2017-2019  
*[Handwritten signature]*

REGIDURIA DE HACIENDA  
 Mpio. San Pedro Quiatoni,  
 Dto. Tlacolula, Oax.  
 2017-2019  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

TESORERERIA MUNICIPAL  
 Mpio. San Pedro Quiatoni,  
 Dto. Tlacolula, Oax.  
 2017-2019  
*[Handwritten signature]*

REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES  
 Mpio. San Pedro Quiatoni,  
 Dto. Tlacolula, Oax.  
 2017-2019  
*[Handwritten signature]*